

Commune de TROUVILLE SUR MER MOE : ARC EN TERRE / ECR ENVIRONNEMENT		Phase 1 - Voie principale - Boulevard Moureaux et Mobiliers Quais	Phase 2 - Giratoire	TOTAL
Désignation				
1	VRD			
MARCHE	BASE	2 546 397,16 €	379 124,12 €	2 925 521,28 €
	TRANCHE OPTIONNELLE		32 290,37 €	32 290,37 €
	Sous total VRD :	2 546 397,16 €	411 414,49 €	2 957 811,65 €
	p			
BALANCE	BASE	2 674 570,69 €	352 846,54 €	3 027 417,22 €
	TRANCHE OPTIONNELLE		7 851,76 €	7 851,76 €
	Sous total VRD :	2 674 570,69 €	360 698,30 €	3 035 268,98 €
				soit une plus value de : 77 457,33 €
				pourcentage de : 2,6%
dont :				
A	parking des bains			plus value de : 23 010,00 €
B	reprise de pavage au niveau des points lumineux existant			plus value de : 16 053,24 €
C	plus value pour fourniture de pavés rouges			plus value de : 44 750,00 €
D	fournitures de tampons - et tampons grandes ouvertures			plus value de : 21 710,44 €
E	Complément structurel de voirie			plus value de : 66 938,38 €
F	Modificatif des réseaux secs - ajustement des linéaires			plus value de : 65 700,99 €
G	Tableaux divisionnaires local - section de câbles			plus value de : 37 835,80 €
H	Corbeille Tulipe			plus value de : 19 138,00 €
I	Barrière SEMCO			plus value de : 23 292,72 €
J	Cendrier			plus value de : 1 068,92 €
K	Sac canins			plus value de : 1 638,88 €
L	Cloux inox			plus value de : 1 765,50 €
M	Ajustement mètres travaux préparatoires			moins value de : - 21 419,17 €
N	ustement mètres surfaces-bordures y compris réduction surface ROXEM			moins value de : - 112 024,03 €
O	Ajustement commande mobiliers			moins value de : - 69 701,52 €
P	Ajustement commande signalisation			moins value de : - 17 862,20 €
Q	Suppression habillage des blocs en briques			moins value de : - 24 438,61 €
2	TRAVAUX HORTICOLES - ST MARTIN			
MARCHE	Sous-total TRAVAUX HORTICOLES	137 849,75 €	26 156,42 €	164 006,17 €
BALANCE	Sous-total TRAVAUX HORTICOLES	145 828,98 €	27 623,29 €	173 452,27 €
				soit une plus value de : 9 446,10 €
				5,8%
dont :	Changements d'essences			plus value de : 5 500,00 €
	Complément de plantation en entrée de ville en substitution du quai bus			plus value de : 3 946,10 €
	TOTAL HT Y Compris TO :	2 820 399,67 €	388 321,59 €	3 208 721,26 €
				soit une plus value de : 86 903,44 €
				pourcentage de : 2,8%